

AREA EX BIRAGHI - COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA (PV)
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE RIFIUTI - PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Descrizioni fasi	Mesi										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Allestimento cantiere, decespugliamento. Predisposizione Piano Lavoro rimozione amianto. Disallestimento del cantiere.											
AREE ESTERNE (Settori 1 e 2)											
Esecuzione verifiche preventive in banco ('analisi omologhe') sui rifiuti (terre e residui di fonderia) abbancati sotto piano campagna (incluso restituzione risultanze analitiche). Settori 1 e 2.											
Esecuzione scavo di rimozione rifiuti abbancati sotto piano campagna in corrispondenza delle aree esterne scoperte (settore est) e carico diretto su automezzi verso impianti esterni autorizzati.											
AREE INTERNE (Aree capannoni/cortili e Settore 3)											
Raccolta, cernita, movimentazione interna e raggruppamento in loco di tutti i rifiuti fuori terra, compresa l'esecuzione di analisi di caratterizzazione/omologa											
Carico, conferimento verso impianti esterni autorizzati dei rifiuti già cerniti e caratterizzati.											
Bonifica dei materiali contenenti amianto e lane minerali: rimozione, incapsulamento, confezionamento, stoccaggio e invio agli impianti autorizzati. Piccole demolizioni di manufatti, riduzione volumetrica, stoccaggio e invio agli impianti autorizzati. Bonifica di un serbatoio fuori terra.											
Esecuzione verifiche preventive in banco ('analisi omologhe') su rifiuti (terre e residui di fonderia) abbancati sotto piano campagna (incluso restituzione analitiche), cortile interno. Settore 3.											
Esecuzione scavo di rimozione rifiuti abbancati sotto piano campagna in corrispondenza delle aree esterne scoperte (settore est e cortile interno lato ovest) e carico diretto su automezzi verso impianti esterni autorizzati.											
AREE INTERNE e ESTERNE											
Monitoraggio aria, rilievi topografici e tracciamento aree di intervento.											

