



# COMUNE DI GRAVELLO LOMELLINA

## PROVINCIA DI PAVIA

27020 Piazza Delucca, 49 – tel.: 0381/650057 – 650211 fax: 0381/650127

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**N. 21 in data 02/04/2021**

**OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza della viabilità comunale"  
Approvazione di variante in corso d'opera.**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì DUE del mese di APRILE, presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

### Il Responsabile del Servizio Tecnico

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 19, in data 03/06/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 09/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

**Visto** che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

**importo complessivo dei lavori:** ..... **euro 181.025,84=**

*di cui:*

- a) importo dei lavori a base d'asta da assoggettarli a ribasso  
(al netto degli oneri di cui al successivo punto b): euro 176.865,27=
- b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 4.160,57=

**VISTA** la determinazione n. 34 del 28/10/2020, a seguito del procedimento di gara, con cui i lavori sono stati aggiudicati all'impresa LC GENERAL SCAVI SRL, VIA CARLO MARX n. 10, 27024 CILAVEGNA P. IVA 02307880183 in seguito all'offerta presentata pari al ribasso percentuale del 18,23% (diciotto,23%) sull'importo posto a base di gara corrispondente ad €.144.622,73 cui sommano €. 4.160,57 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da cui l'importo complessivo di **€. 148.783,30 + IVA** nella misura di legge;

**VISTO** il contratto stipulato in data 18/12/2020 rep. 1459/2020 registrato a Pavia al n. 18976 del 21/12/2020 Serie 1T;

**VISTA** l'istanza del Direttore dei Lavori, che in data 31/03/2021, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 15.006,42, che eleva l'importo netto complessivo di contratto a euro 163.789,72 al netto del ribasso d'asta + IVA, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Progetto di variante;
- 2) Relazione Tecnica di Variante;
- 3) Quadro Comparativo;
- 4) Schema atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi;

**DATO ATTO** che:

- in corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità estendere le lavorazioni a tratti stradali danneggiati dalle condizioni climatiche avverse della passata stagione invernale;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per far fronte ad una circostanza imprevedibile ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- la variante non è sostanziale come definito dall'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; risulta di importo inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto (Art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

**ACCERTATE** le cause, le condizioni e i presupposti che a norma dell'art. 106, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, dando atto che:

- le circostanze che hanno determinato la necessità di maggiori opere non erano prevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in fase di avvio delle procedure di gara;
- la natura generale del contratto non viene alterata dalle maggiori opere e l'importo dei lavori supplementari è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del contratto iniziale;
- le modifiche introdotte non sono sostanziali ovvero non sono riconducibili alle ipotesi elencate all'art. 106, comma 4, del Codice;
- l'importo dei lavori è al di sotto della soglia comunitaria così come definita dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e l'importo di perizia è inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto (Art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
- l'incremento di importo della perizia di variante rispetta i limiti di legge;

**Dato atto** che:

- l'importo complessivo dei lavori, pari ad €. 250.000,00, risulta imputato per €. 100.000,00 al capitolo 3049/20 Missione 1 Programma 5 PDC 2.02.01.09 mediante adesione al contributo Regionale L.R. 9/2020 "Contributi per la ripresa economica" e per la somma rimanente, pari ad €. 150.000,00, al capitolo 3053/10 missione 1 programma 5 PDC 2.02.01.09, giusta determinazione di impegno n. 31 del 13/10/2020;
- l'entità della perizia non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già stanziata per l'esecuzione dell'opera dato che il maggiore importo pari ad €. 15.006,42 + IVA è inferiore al ribasso d'asta e pertanto trova copertura al capitolo 3053/10 missione 1 programma 5 PDC 2.02.01.09 R.P. del bilancio;

**Visto** che detto impegno è reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Dato atto** che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che le informazioni di legge, qualora ricorrano le condizioni, saranno pubblicate nella sezione - Trasparenza "Amministrazione Aperta" - del sito informatico comunale;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

**Visto** il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

## **DETERMINA**

**1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di "Messa in sicurezza della viabilità comunale" redatta dal direttore dei lavori Ing. Mauro Trinchieri, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale a euro 163.789,72 al netto del ribasso d'asta + IVA;**

**2) DI DARE ATTO che:**

- l'importo complessivo dei lavori, pari ad €. 250.000,00, risulta imputato per €. 100.000,00 al capitolo 3049/20 Missione 1 Programma 5 PDC 2.02.01.09 mediante adesione al contributo Regionale L.R. 9/2020 "Contributi per la ripresa economica" e per la somma rimanente, pari ad €. 150.000,00, al capitolo 3053/10 missione 1 programma 5 PDC 2.02.01.09, giusta determinazione di impegno n. 31 del 13/10/2020;
- l'entità della perizia non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già stanziata per l'esecuzione dell'opera dato che il maggiore

- importo pari ad €. 15.006,42 + IVA è inferiore al ribasso d'asta e pertanto trova copertura al capitolo 3053/10 missione 1 programma 5 PDC 2.02.01.09 R.P. del bilancio;
- l'impegno è reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

**3) DI DARE ATTO** che si provvederà a dare comunicazione della perizia di variante all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, per la valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza, entro trenta giorni dall'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**4) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Silvia Bordin

La presente determinazione :

|x| ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (Art. 151, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).

|x| comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

## **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

VISTA la presente determinazione:

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art 147 bis del T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/2000.

L'impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Data, 02/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Volpi Elena

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal **15/04/2021**.

Il Funzionario Responsabile